

Beschlussauszug
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Altwarp
vom 23.09.2025

Top 7 Information über den Sachstand der Baumaßnahmen in der Gemeinde Altwarp

Herr Herzfeld informiert über den Sachstand zum Feuerwehrgerätehaus. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, die Bauanlaufberatung mit Architekt und den Gewerken erfolgt und ab Montag, den 29.09.2025, ist Baubeginn. Jede Woche Dienstag findet die Bauablaufberatung statt.

Beim Bauvorhaben bezüglich der alten Scheune am Multiplen Haus liegt mittlerweile die Baugenehmigung vor. Nach Verzögerungen durch die Untere Naturschutzbehörde konnten jetzt durch das Vorliegen der Baugenehmigung der Förderantrag auf ILER-Mittel gestellt werden. Dies erfolgt erstmalig komplett digital und wurde durch den Projektanten, Herrn Haßdenteufel, ausgeführt.

Sofern die Fördermittelzusage eingeht wird im vorzeitigen Maßnahmebeginn der Abriss der Scheune realisiert. Dies soll bis zum 28.02. abgeschlossen sein.

Für das Projekt der Strandterrasse wurde ein Fördermittelantrag gestellt.

Hier werden eventuelle Schwierigkeiten mit der StALU befürchtet, ähnlich wie bei der Strandtoilette.

Hier wird ein Termin vereinbart zusammen mit der StALU und Herrn Haßdenteufel, um die Bauantragsunterlagen zu sichten. Nach jetzigem Stand sieht es jedoch erstmal gut aus, die StALU stellt eine Zusage in Aussicht, sofern die Terrasse leicht rückbaubar bleibt in Anbetracht des Hochwasserschutzes.

Weiterhin wird die Gemeindevertretung einen Antrag auf Mittel aus dem Vorpommern-Fonds stellen. Hintergrund ist hier die Verschönerung des Verkaufsstandes am Strand. Der aktuell dort stehende Wagen soll durch einen Container ersetzt werden und als eine Art „Strandkiosk“ genutzt werden.

Die B-Plan Verfahren der Hafengasse, der NVA-Kaserne und der DBW Lochmann sind am Laufen.

Mehrere Behörden wurden zu Stellungnahmen aufgefordert, die auch größtenteils eingegangen sind.

Der wasserrechtliche Fachbeitrag ist noch ausstehend. Hierzu wurde jetzt der Auftrag unterzeichnet, sodass jetzt die Umsetzung erfolgen soll.